ASSURANCE TURNO 2-4

FOCOS PRIORITARIOS DE VERIFICACIÓN EN TERRENO – ITO

FECHA / PERÍODO: 13 al 19 OCT
TURNO: ☐ 1-3 ☒ 2-4
INSPECTOR ITO: _____
PROYECTO / EECC: _____
ÁREA / SECTOR: _____

EVENTOS ÚLTIMOS 14 DÍAS del 29 SEP al 12 OCT **Total N1+N2 8** · **ACC 0** · **CAAP 0** · **HAP 5** · **CBP 3** · **vs. 14 días anteriores: 9 ▼**

N1 · CRITICIDAD ALTA **N2 · CRITICIDAD INTERMEDIA** **N1:** ACC · CAAP · 2+ HAP/CBP del mismo tema **N2:** 1 HAP o CBP **N3 (HBP):** evidencia complementaria; no define nivel

NIVEL / PRIORIDAD	FOCO DE ASSURANCE (INSTRUCCIÓN OPERACIONAL Y CRITERIO DE RESTRICCIÓN)	EVENTO / EVIDENCIA ORIGEN	HERRAMIENTA PREVENTIVA SGE (EXPLICAR QUE SE TIENE QUE REALIZAR DURANTE EL TURNO)	EVIDENCIA / REGISTRO ESPERADO
1 N2 · CRITICIDAD INTERMEDIA	**Plan de izaje y entorno.** Verificar antes de cada maniobra que el plan de izaje corresponda a la carga, al equipo y al terreno real: líneas eléctricas energizadas cercanas evaluadas con su distancia de seguridad, área de la carga segregada y EdC de Tiro y Arrastre cuando se usen tecles; el supervisor lo valida en terreno antes del levante. **Criterio de restricción:** No se iza si el plan no corresponde a la maniobra o no evalúa líneas energizadas cercanas; se detiene y se replanifica.	**HAP ID 562757 – PUMA:** plan de izaje no correspondía al terreno; no se evaluó el trabajo bajo línea energizada. **HBP ID 561881 – PUMA:** PTS de montaje de tuberías con tecles declara solo EdC de Izaje, sin EdC de Tiro y Arrastre.	**GCC + CdP Maniobras de Izaje + ASP**: CdP al inicio del turno en cada frente con izaje; ASP con revisión de entorno y líneas antes de cada levante.	Plan de izaje específico y validado / distancia a líneas energizadas evaluada / registro fotográfico
2 N2 · CRITICIDAD INTERMEDIA	**Anclaje y SPDC en bordes.** Verificar al inicio del turno en frentes de canaletas y retiro de geosintéticos: punto de anclaje o roseta habilitado en el sector, trabajador conectado con su SPDC al trabajar próximo a bordes y arneses guardados en lugar habilitado (no dentro de tuberías); el supervisor lo confirma antes de iniciar. **Criterio de restricción:** Se detiene la tarea si hay trabajadores próximos a bordes o desniveles sin anclaje habilitado o sin su SPDC conectado.	**CBP ID 564344 – PUMA:** trabajador en borde de canaleta recibiendo láminas HDPE, sin conectar su SPDC a la roseta. **HBP ID 564341 / 564353 – PUMA:** sin anclaje para SPDC en retiro de geosintéticos / arnés acopiado dentro de tubería.	**GCC + CdP Trabajos en Altura + ASP**: GCC de anclaje y SPDC al inicio del turno en cada frente de canaletas; ASP antes de trabajar en bordes.	Anclaje o roseta identificado / trabajador conectado al SPDC / arnés en lugar habilitado / registro fotográfico
3 N2 · CRITICIDAD INTERMEDIA	**Mantención y check list de equipos.** Verificar antes de habilitar vehículos, generadores y torres de iluminación (maxilight): certificado de mantención con respaldo técnico (intervenciones, mediciones y parámetros), check list del turno completo, extintor instalado y documentación adosada en su funda. **Criterio de restricción:** No se habilita vehículo ni equipo sin respaldo de mantención, check list del turno o extintor.	**HAP ID 560003 – J.E.J.:** certificado de mantención de vehículo sin respaldo técnico de intervenciones ni mediciones. **HBP ID 560451 – PUMA:** 2 maxilight sin extintor ni check list, usados la noche anterior. **HBP ID 563624 – PUMA:** documentación de generador fuera de su funda, en el suelo por el viento.	**EdC Vehículo Liviano + Inspección de Equipos + ASP**: revisar al inicio del turno vehículos, generadores y maxilight de cada frente antes de su uso.	Certificado de mantención con respaldo / check list del turno / extintor y documentos en funda / registro fotográfico
4 N2 · CRITICIDAD INTERMEDIA	**Línea de fuego en manos (HDPE).** Verificar en desbaste y limpieza de HDPE que la pieza se fije con prensa o apoyo estable (no con la mano libre ni sobre tubería corrugada) y que el procedimiento describa el paso a paso con controles objetivos; la CdP lo valida antes de iniciar. **Criterio de restricción:** Se detiene la tarea si el operador sujeta la pieza con la mano o trabaja sobre la cañería sin apoyo estable.	**CBP ID 563259 – PUMA:** desbaste de pletina HDPE apoyada en tubería corrugada de 450 mm, sujeta con la mano libre. **HBP ID 563401 – PUMA:** procedimiento de limpieza de HDPE sin paso a paso; sin apoyo se trabaja sobre la cañería.	**CdP + Desafío en Terreno + ASP**: CdP a desbaste y limpieza de HDPE en Pila Oeste y Pila Este; desafío al operador sobre posición de manos.	Prensa o apoyo estable en uso / procedimiento con paso a paso / registro fotográfico
5 N2 · CRITICIDAD INTERMEDIA	**Plataformas de trabajo y andamios.** Verificar antes de habilitar el acceso, en andamios y plataformas de frentes y talleres misceláneos, que la estructura esté completa (horizontales, diagonales, doble baranda y rodapié) y que la tarjeta verde corresponda a su condición real; el supervisor la revisa y firma al inicio del turno. **Criterio de restricción:** No se usa andamio ni plataforma con piezas faltantes o con tarjeta que no refleje su condición; se bloquea el acceso.	**HAP ID 563727 – COX:** andamio con tarjeta verde sin algunas piezas horizontales en su base (evento aislado). **Solicitud de supervisión:** desviaciones en plataformas de trabajo de talleres misceláneos.	**Inspección de Plataformas + CdP Trabajos en Altura + ASP**: inspección al inicio del turno en Ripio Mina y talleres misceláneos, antes de habilitar el acceso.	Andamio completo / tarjeta coherente con la condición real y firmada / registro fotográfico
6 FOCO – SI PRO - ESTRATEGIA DE CONTROLES	**Regla Cardinal N°6 · Trabajos en altura.** Verificar en cada frente con trabajo en altura, al inicio del turno: trabajador anclado a puntos identificados y certificados, SPDC certificado con TAG, vanos y bordes con doble baranda y rodapié, y andamios y plataformas (incluidos talleres misceláneos) con tarjeta aprobada por el supervisor. Sumar GCC de Espacios Confinados: autorización de ingreso, medición de atmósfera, vigía y plan de rescate. **Criterio de restricción:** Sin anclaje certificado, SPDC conectado o tarjeta vigente no se trabaja en altura; sin medición de atmósfera y vigía no se ingresa a espacio confinado.	**DIRECTRIZ GSSO:** Regla Cardinal N°6 – Trabajos en altura (relacionada con focos 2 y 5). Medida de verificación adicional: GCC en Espacios Confinados.	**GCC Trabajos en Altura + GCC Espacios Confinados**: aplicar GCC en cada frente con trabajo en altura y antes de cada ingreso a espacio confinado.	GCC registrada en QR o plataforma PASSO (Gerencia SSO) / registro fotográfico

RECURRENTE **7 eventos HBP —** PTS y check list incompletos para la tarea real (3) · extensiones eléctricas en contacto con estructura o con color no vigente (2) · generadores con estructura apoyada o documentos fuera de funda (2). Refuerzo transversal en todos los recorridos y al cierre de cada tarea.

SÍNTESIS DE TENDENCIAS Y RECOMENDACIÓN DE RECORRIDOS – SUPERVISOR ITO

BLOQUE AM · INICIO DE TURNO

Pilas de Lixiviación · Piscinas de Emergencia ILS-PLS · Muestrera

- ✔ Plan de izaje y líneas energizadas (1)
- ✔ Anclaje y SPDC conectado en bordes (2)
- ✔ Mantención y check list de equipos (3)

BLOQUE MEDIODÍA · INTERVENCIÓN

Pila Oeste · Pila Este · Ripio Mina · Botadero Ripios / Área Seca

- ✔ Sujeción de HDPE con apoyo estable (4)
- ✔ Andamios completos y tarjeta coherente (5)
- ✔ Extensiones sin contacto con estructura

BLOQUE PM · CIERRE DE JORNADA

Gestión SAP · CdP pendientes · Entrega de turno

- ✔ Cerrar pendientes de PUMA: anclaje para SPDC y acopio de arnés (Pilas de Lixiviación)
- ✔ Actualizar PTS con brechas de CdP: EdC de Tiro y Arrastre con tecles y paso a paso en limpieza de HDPE
- ✔ Registrar hallazgos en SAP
- ✔ Informar recurrentes en entrega de turno

TENDENCIAS NO ASOCIADAS A CONTROLES CRÍTICOS

- Equipos: check list, extintor y documentos (3)
- Extensiones eléctricas fuera de estándar (2)
- Línea de fuego en manos con HDPE (2)
- Anclaje y arnés de SPDC fuera de estándar (2)
- Manipulación insegura de conos en camión pluma (1)

TENDENCIAS ASOCIADAS A CONTROLES CRÍTICOS

- Rodillo con llaves: bloqueo y energía cero (2)
- Izaje: ejecutar el plan según lo planificado (1)
- Andamios: superficie temporal con tarjeta (1)
- Altura: anclaje de plataformas provisorias (1)
- Vehículos: elementos críticos conformes (1)